

Zaawansowanie: Obudowa ostateczna
Legenda: Stan na dzień 25.12.2022 r.

element	C&C	TS-26	całość	%	
Obudowa Wstępna	X	4420,76 [m]	4420,76 [m]	100%	
Obudowa Ostateczna	Przekrój	87,5 [m]	2214,38 [m]	2301,88 [m]	100%
Obudowa Wstępna	Przekrój	0,00 [m]	1896,74 [m]	1896,74 [m]	85%
Obudowa Ostateczna	Przekrój	50,00 [m]	1574,24 [m]	1624,24 [m]	75%
Obudowa Wstępna	Przekrój	62,00 [m]	2210,20 [m]	2272,20 [m]	100%
Obudowa Ostateczna	Przekrój	62,00 [m]	1632,60 [m]	1694,60 [m]	75%
Obudowa Wstępna	Przekrój	0,00 [m]	1487,42 [m]	1487,42 [m]	65%
Obudowa Ostateczna	Przekrój	49,50 [m]	1167,14 [m]	1216,64 [m]	54%

Wytwarzanie: Nawa Wschodnia - zabetonowano sekcje: 130/1188
 Nawa Zachodnia - zabetonowano sekcje: 99/1184
 ŁĄCZNIKI: 228/1308 - 61/2911 [m]

mnpm = 380,00

