

Legenda: Stan na dzień 11.09.2022 r.

element	C&C	TS-26	całosc	%
Obudowa Wstępna	E-W	X	4420,76 [m]	4420,76 [m] 100%
Ostateczna nitka Wschodnia	Przekaz		50,00 [m]	974,24 [m] 1024,24 [m] 45%
	Wzniesienie		0,00 [m]	885,74 [m] 886,74 [m] 20%
W. Obudowa Ostateczna	Przekaz		48,50 [m]	2165,20 [m] 2247,20 [m] 30%
	Wzniesienie		0,00 [m]	474,74 [m] 474,74 [m] 21%
nitka Zachodnia	Przekaz		24,50 [m]	246,74 [m] 274,24 [m] 12%
	Wzniesienie			

Wskazanie: Nawa Wschodnia - zabetonowano sekcje 38 i 185
Nawa Zachodnia - zabetonowano sekcje 22 i 184
ŁĄCZNIK: 607,38 - 16,58 [%]

